

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丽泽北区规划三路居路雨污水工程项目北侧现状用户雨污水接入工程						
主管部门		北京丽泽金融商务区管理委员会			实施单位	北京丽泽金融商务区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		19.85	19.85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		19.85	19.85	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丽泽北区规划三路居路雨污水工程项目北侧现状用户 雨污水接入工程				较好完成预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	管线长度	≥ 100.5 米	100.5 米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	质保期	=1 年	1 年	10	10	
		社会效益 指标	解决北侧居民排水需 求	=100%	100%	20	17	
	成本指 标	经济成本 指标	总投资	≤ 668.88 万元	≤ 668.88 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	北侧居民满意度	≥ 90%	91%	10	10	
总分						100	97	