

(2024 年度)

项目名称		2024 年丽泽商务区道路沿线围挡提升项目						
主管部门		北京丽泽金融商务区管理委员会			实施单位	北京丽泽金融商务区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.2	38.57	38.57	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40.2	38.57	38.57	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为示丽泽商务区良好形象，营造优质营商环境，拟对导行路沿线、二三环周边、南区核心区道路沿线围挡及景观广告布、仿真草皮等进行换新或加固。				较好完成预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	广告布草皮更新长度	≥60 块	60 块	15	15	
			硬质围挡加固长度	≥ 2100 延米	2100 延米	15	15	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工期	≤1 年	7 个月	10	10	
		社会效益 指标	优化营商环境，展示 美好形象	定性 (高中 低)	高	20	19	
	成本指 标	经济成本 指标	预算金额	≤ 40.2 万元	38.57 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	周边居民企业满意度	≥80%	92%	10	10	
总分						100	99	