

(2024 年度)

项目名称		丽泽金融商务区 2023 年重点区域综合整治提升项目						
主管部门		北京丽泽金融商务区管理委员会			实施单位	北京丽泽金融商务区管理委员会		
项目负责人		李刚			联系电话	63371351		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1145.83	1145.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1145.83	1145.83	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为不断提升丽泽金融商务区环境品质、完善服务水平、改善营商环境，将对丽泽南区四条道路沿线区域和及周边绿地进行重点提升，总面积约 11.2 公顷，最终以实际发生面积为准。				较好完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖道路数量	=4 条	4 条	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	施工周期	≤6 月	≤6 月	10	10	
		社会效益指标	环境品质提升	定性（高中低	高	20	18	
	成本指标	经济成本指标	工程造价	≤3182.41 万元	≤3182.41 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边企业居民满意度	≥90%	91%	10	9	
总分						100	97	